

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
ДОО «Park Palić» Palić
Број: 832/2019
Дана: 04.07.2019.
П а л и ћ
Кањишки пут 17а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор ДОО „Парк Палић“ Палић доноси:

О Д Л У К У

**о измени уговора у отвореном поступку јавне набавке
Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање
Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ
бр. ЈН/Р/4/2018**

- 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:** ДОО „Парк Палић“ Палић, Кањишки пут 17а, 24413 Палић, www.park-palic.rs.
- 2. Врста наручиоца:** Остало.
- 3. Предмет јавне набавке:** Радови.
- 4. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова и назив и ознака из општег речника набавки:** Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Место извршења је Палић. Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови - 45000000.
- 5. Првобитна вредност уговора:** 38.746.521,69 динара без ПДВ-а.
- 6. Измењена вредност уговора:** вредност уговора није предмет измене.
- 7. Првобитни рок извођења радова:** 136 календарских дана од дана увођења извођача у посао.
- 8. Измењени рок извођења радова:** 226 календарских дана од дана увођења извођача у посао.
- 9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** Наручилац је од овлашћеног представник извођача радова носиоца посла ДОО „Јадран“ Београд примио захтев у којем извођач радова тражи рока за извођење радова за 120 календарских дана из разлога што је надзорни орган уписом у грађевински дневник ставио примедбу на квалитет изведених радова у делу који се односи на појаву белог праха на новоуграђеним клинкер плочама произвођача „Vienerberger“. Надзорни орган је такође тражио додатна испитивања клинкер опека што ће утицати на крајњи исход реализације пројекта. Надзорни орган је наручиоцу доставио мишљење на предметни захтев

извођача радова у погледу продужетка рока за извођење радова у којем наводи да је неопходно продужити рок реализације због појаве белог праха на новоуграђеним клинкер опекама због чега је неопходно урадити одређена испитивања квалитета клинкер опека, те да је немогуће извршити коначни обрачун, као и примопредају радова док се анализе испитивања не доставе како наручиоцу, тако и извођачу радова. Надзорни орган мишљења је да је рок неопходно продужити за 90 дана.

Наручилац је у складу са мишљењем стручног надзора сагласан да прихвати захтев извођача радова, те да измени уговор о јавној набавци у погледу продужетка рока за 90 календарских дана.

Рок за извођење радова се продужава за 90 дана и сада је рок за извођење радова 226 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

Извод из конкурсне документације:

- **Модел уговора:** члан 24. став 1. алинеја 1 (страница 45/101)

„Члан 24.

Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:

- у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача радова;“.



директор Небојша Дарабош