

ДОО «Парк Палић» Палић  
Palicsi Park Kft. Palics  
DOO «Park Palić» Palić  
Број: 1290/2017  
Дана: 01.12.2017.  
П а л и ћ  
Кањишки пут 17а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) в.д. директора ДОО Парк Палић доноси:

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора у отвореном поступку јавне набавке**  
**Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - Реконструкција објекта**  
**Велика тераса на Палићу**  
**бр. ЈН/Р/4/2017**

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ДОО „Парк Палић“ Палић, Кањишки пут 17а, 24413 Палић, [www.park-palic.rs](http://www.park-palic.rs).
2. Врста наручиоца: Остало.
3. Предмет јавне набавке: Радови.
4. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова и назив и ознака из општег речника набавки: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - Реконструкција објекта Велика тераса на Палићу, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Место извршења је Палић. Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови - 45000000.
5. Првобитан вредност уговора: 31.585.752,89 динара без ПДВ-а.
6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене.
7. Првобитни рок извођења радова: 45 календарских дана од дана увођења извођача у посао.
8. Измењени рок извођења радова: 51 календарски дан од дана увођења извођача у посао.
9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Наручилац је од овлашћеног представник извођача радова носиоца посла ДОО „СМБ Градња“ Суботица примио захтев у којем извођач радова тражи продужење рока за извођење радова за 6 календарских дана из разлога што на захтев наручиоца радови нису могли да се изводе 16. 17. 23. и 24.09.2017. године, као и 06. и 07.10.2017. године, због раније заказаних манифестација које су се одржавале на Великој тераси у наведеним терминима. Такође, извођач радова је у захтеву од наручиоца тражио да се у привременом ситуацијом оправда целокупан примљени аванс, из разлога што ће истом бити фактурисани сви изведени радови осим израде бунара. Надзорни орган је наручиоцу доставио мишљење на предметни захтев извођача радова у погледу продужетка рока за извођење радова у којем наводи да сматра да је захтев извођача оправдан и предлаже да се одобри продужење рока. Наручилац је у складу са мишљењем стручног надзора сагласан да прихвати захтев извођача радова, те да измени уговор о јавној набавци у погледу продужетка рока за 6 календарских дана. Такође, наручилац је сагласан да се у уговор измени начин плаћања, тако да се целокупан примљени аванс оправда у привременој ситуацији.

Извођач ће целокупан примљени аванс оправдати у I привременој ситуацији.  
Рок за извођење радова се продужава 6 дана и сада је рок за извођење радова 51 календарски дан од дана увођења извођача у посао.

Прилог: Извод из конкурсне документације:

- **Модел уговора:** члан 6. став 1. алинеја 1 (страница 36/107)

„Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача :

- У случају прекида радова који траје дуже од два дана, а није изазван кривицом извођача”.



в.д. директора Небојша Дарабош