

ДОО «Парк Палић» Палић  
Palicsi Park Kft. Palics  
ДОО «Park Palić» Palić  
Број: 1362/2017  
Дана: 12.12.2017.  
П а л и ћ  
Кањишки пут 17а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) в.д. директора ДОО Парк Палић доноси:

### О Д Л У К У

о измени уговора у отвореном поступку јавне набавке  
Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - Уређење и урбано опремање  
Великог парка на Палићу  
бр. ЈН/Р/5/2017

- 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:** ДОО „Парк Палић“ Палић, Кањишки пут 17а, 24413 Палић, [www.park-palic.rs](http://www.park-palic.rs).
- 2. Врста наручиоца:** Остало.
- 3. Предмет јавне набавке:** Радови.
- 4. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова и назив и ознака из општег речника набавки:** Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу, према техничкој документацији и предмјеру који представља саставни део конкурсне документације. Место извршења је Палић. Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови - 45000000.
- 5. Првобитна вредност уговора:** 28.582.546,36 динара без ПДВ-а.
- 6. Измењена вредност уговора:** 28.470.046,33 динара без ПДВ-а.
- 7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** Наручилац је дана 13.10.2017. године од овлашћеног представник извођача радова носиоца посла ДОО „СМБ Градња“ Суботица примио допис у којем захтева промену димензија материјала, и то клинкер ивичњака, из разлога што ивичњак плоча пресека 20x6,1 цм, предвиђена конкурсном документацијом, као и пројектном документацијом, није доступна на тржишту. Извођач радова је тражио да му се одобри уградња ивичњака и то клинкер плоча типа Husum MF 200x100x52мм, по јединичној цени од 1.182,37 динара/м', што је за за 60 динара по метру дужном мање од уговорене цене. Извођач радова напомиње да је приликом давања понуде имао од добављача понуду за тражени ивичњак, али је у међувремену дошло до промене лагера код добављача и тај производ више није доступан, како код њега тако и код других потенцијалних добављача. Такође извођач радова у захтеву тражи продужење рока извођења радова, јер се технолошки радови изводе тако што се прво постављају ивичњаци, па тек онда плоче на стазама, те како ивичњаци нису још набављени, извођач тражи продужење рока за извођење радова, односно да рок од 45 дана тече од момента давања одобрења. Надзорни орган је наручиоцу дана 13.10.2017. године доставио мишљење на предметни захтев извођача радова у којем наводи да сматра да је захтев извођача делимично оправдан и да га треба делимично прихватити. Наиме, надзорни орган је навео да је извођач радова могао обавити припремне радове који се према динамичком плану изводе 5 дана, те да сматра да рок треба да се продужи за 40 дана од дана одобрења. Такође, навео је да и као надзорни орган и као пројектант, јер је надзорни орган био и пројектант пројекта по којем се изводе предметни радови, сматра да је замена пројектованих ивичњака

прихватљива како са становништва стабилности тако и са становништва функционалности.

Наручилац је у складу са мишљењем стручног надзора и пројектанта прихватио захтев извођача радова, те сматра да су наведени разлози објективни и из тог разлога се врши измена уговор о јавној набавци у погледу цене и продужетка рока, као и димензија клинкер плоча за ивичњаке и јединична цена истих у предмеру и предрачуна радова, који је саставни део уговора, у позицијама 5.2. Ивичњаци.

У Предмеру и предрачуна радова, који чини саставни део Основног уговора у позицијама 5.2 Ивичњаци мења се димензија клинкер ивичњака и она је сада пресека 20x5,2 цм, као и јединична цена која сада износи 1.182,37 динара/м'

Из наведених разлога укупна вредност радова, по основу промене цене ивичњака, због измене димензија клинкер плоча за ивичњаке, износи укупно 28.470.046,33 динара, без ПДВ-а, односно укупна вредност радова из Основног уговора умањује се за 112.500,03 динара без ПДВ-а.

Мења се рок за извођење радова и рачунаће се да је рок за извођење радова 40 дана од дана добијања од Наручиоца одобрења за уградњу ивичњака промењених димензија.

в.д. директора Небојша Дарабош

