

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Број: 195/2019
Дана: 12.03.2019.
П а л и ћ
Кањишки пут 17а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор ДОО Парк Палић доноси:

О Д Л У К У

о измени уговора у отвореном поступку јавне набавке Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ бр. ЈН/Р/4/2018

- 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:** ДОО „Парк Палић“ Палић, Кањишки пут 17а, 24413 Палић, www.park-palic.rs.
- 2. Врста наручиоца:** Остало.
- 3. Предмет јавне набавке:** Радови.
- 4. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова и назив и ознака из општег речника набавке:** Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Место извршења је Палић. Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови - 45000000.
- 5. Првобитан вредност уговора:** 38.746.521,69 динара без ПДВ-а.
- 6. Измењена вредност уговора:** вредност уговора није предмет измене.
- 7. Првобитни рок извођења радова:** 75 календарских дана од дана увођења извођача у посао.
- 8. Измењени рок извођења радова:** 128 календарских дана од дана увођења извођача у посао.
- 9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** Наручилац је од овлашћеног представник извођача радова носиоца посла ДОО „Јадран“ Београд примио захтев у којем извођач радова тражи продужење рока за извођење радова за 60 календарских дана из разлога што је извођач уведен у посао 07.12.2018. године на почетку зимског периода и извођење радова није могло отпочети, и даље у захтеву наводи да је у моменту давања динамичког плана извођења радова планирао отпочињање радова у јесенском периоду и тако давао динамику радова. Надзорни орган је наручиоцу доставио мишљење на предметни захтев извођача радова у погледу

продужетка рока за извођење радова у којем наводи да се радови нису могли изводити због ниских температура и падавина које су биле у времену од дана увођења у посао па све до 30.01.2019. године и да је извођач радова приступио 31.01.2019. године исколчавању објекта и од тог датума надзорни орган сматра да се радови могу изводити, те је мишљења да је захтев извођача за продужење рока оправдан и предлаже да се одобри продужење рока за 53 дана. Наручилац је у складу са мишљењем стручног надзора сагласан да прихвати захтев извођача радова, те да измени уговор о јавној набавци у погледу продужетка рока за 53 календарска дана.

Рок за извођење радова се продужава за 53 дана и сада је рок за извођење радова 128 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

Извод из конкурсне документације:

- **Модел уговора:** члан 24. став 1. алинеја 1 (страница 45/101)

„Члан 24.

Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:

- у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача радова;“.



директор Небојша Дарабош