

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
ДОО «Park Palić» Palić
Број: 442/2019
Дана: 17.04.2019.
П а л и ћ
Кањишки пут 17а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор ДОО Парк Палић доноси:

О Д Л У К У

о измени уговора у отвореном поступку јавне набавке Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ бр. ЈН/Р/4/2018

- 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:** ДОО „Парк Палић“ Палић, Кањишки пут 17а, 24413 Палић, www.park-palic.rs.
- 2. Врста наручиоца:** Остало.
- 3. Предмет јавне набавке:** Радови.
- 4. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова и назив и ознака из општег речника набавки:** Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Место извршења је Палић. Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови - 45000000.
- 5. Првобитан вредност уговора:** 38.746.521,69 динара без ПДВ-а.
- 6. Измењена вредност уговора:** вредност уговора није предмет измене.
- 7. Првобитни рок извођења радова:** 128 календарских дана од дана увођења извођача у посао.
- 8. Измењени рок извођења радова:** 136 календарских дана од дана увођења извођача у посао.
- 9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** Наручилац је од овлашћеног представник извођача радова носиоца посла ДОО „Јадран“ Београд примио захтев у којем извођач радова тражи продужење рока за извођење радова за 9 календарских дана из разлога што је извођач радова 01.02.2019. извршио обележавање трасе обала Лајоша Вермеша и установио да пројектована траса положајно одступа од осе постојеће трасе за цца 1 цм у подужном правцу, приликом чега је извођач приступио прерачунавању нивелете стазе обала Лајоша Вермеша и поновном обележавању 04.02.2019. како би нову трасу и Надзор одобрио приликом чега је дошло

до застоја у радовима од 01.02.-05.02.2019. године. Такође, извођач наводи и два кишна и два дана ниских температура услед којих није било могуће изводити радове. Надзорни орган је наручиоцу доставио мишљење на предметни захтев извођача радова у погледу продужетка рока за извођење радова у којем наводи да радови нису могли да се изводе због ниских температура и падавина и технологије извођења радова (како надзорни орган наводи приликом ниских температура бетон се неће везивати и у крајњој линији неће се добити тражена марка бетона; код ниских температура туцаник и агрегат се смрзну па се не може постићи разастирање; приликом ниских температура људски ресурси не могу адекватно обављати посао због ниских температура и коначно за време падавина снега или кише радови се не могу изводити). Надзорни орган наводи да се у периоду од 01.02.-04.02.2019. године радови нису могли изводити јер је уочена грешка у документацији- пројектована траса није положајно била на месту где би требала бити тј на месту постојеће трасе како је у попречним профилима пројектовано, што је условило поновно обележавање трасе приликом чега су се избегли накнадни радови, те је мишљења да је захтев извођача за продужење рока делимично оправдан и предлаже да се одобри продужење рока за 8 дана, а не за 9 колико је извођач тражио. Наручилац је у складу са мишљењем стручног надзора сагласан да прихвати захтев извођача радова за продужење рока извођења радова, те да измени уговор о јавној набавци у погледу продужетка рока за 8 календарска дана. Рок за извођење радова се продужава за 8 дана и сада је рок за извођење радова 136 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

Извод из конкурсне документације:


- **Модел уговора:** члан 24. став 1. алинеја 1 (страна 45/101)

„Члан 24.

Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:

- у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача радова;“.




директор Небојша Дарабош