

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Број: 1003/2019
Дана: 29.08.2019.
П а л и ћ
Кањишки пут 17а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор ДОО „Парк Палић“ Палић доноси:

О Д Л У К У

о измени уговора у јавној набавци

Извођење радова на завршетку санације мола на Мушком штранду на Палићу, бр. ЈН/Р/3/2019

- 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:** ДОО „Парк Палић“ Палић, Кањишки пут 17а, 24413 Палић, www.park-palic.rs.
- 2. Врста наручиоца:** Остало.
- 3. Предмет јавне набавке:** Радови.
- 4. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова и назив и ознака из општег речника набавки:** Извођење радова на завршетку санације мола на Мушком штранду на Палићу, према техничкој документацији и предмјеру који представља саставни део конкурсне документације. Место извршења је Палић. Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови - 45000000.
- 5. Првобитна вредност уговора:** 8.096.743,00 динара без ПДВ-а.
- 6. Измењена вредност уговора:** 8.323.743,00 динара без ПДВ-а.
- 7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** Сагласно члану 17. Уговора о извођењу радова ЈН/Р/3/2019 бр. 660/2019 од 30.05.2019. године овлашћени представник извођача радова носилац посла ГП „Мизони“ д.о.о. Београд је благовремено доставио стручном надзору и наручиоцу допис, од дана 07.08.2019. године, у вези извођења вишка радова у којем је навео позиције у којима ће доћи до вишка радова услед одступања од уговорених количина и тражио сагласност да изведе предметне радове. Стручни надзор и наручилац су дали сагласност на извођење наведених вишкова радова, јер се ради о одступању у количини потребног материјала за извођење радова, која се појавила током извођења радова, а која је неопходна за извршење уговорених радова у функцији целовитог завршетка извођења радова који су предмет уговора. Након завршетка радова увидом у грађевинску књигу оверену од стране стручног надзора утврђено је да је вредност стварно изведених радова, укључујући вишак радова, 8.323.743,00 динара, без ПДВ-а. Из наведеног разлога укупна вредност радова коју је потребно уговорити по основу одступања од предмера и предрачуна радова, износи укупно 8.323.743,00 динара, без ПДВ-а, односно укупна вредност радова из Основног уговора повећава се за 227.000,00 динара без ПДВ-а. Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу вишкови радова сматрају уговореним радовима, као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За износ вишкова радова, односно коначним обрачуном стварно изведених радова, увећана је укупна вредност Уговора на терет Наручиоца.

Прилог: Извод из конкурсне документације:

- **Упутство понуђачима како да сачине понуду:** тачка 4.10. ВАЛУТА И ЦЕНА трећи пасус „До промене укупне понуђене цене може доћи само у складу са одредбама дефинисаним у Моделу уговора (Образац 12).“ (страна 10 од 45);

- **Модел уговора:** члан 3. став 3. „До промене укупне уговорене цене може доћи само у складу са чланом 20. овог Уговора.“ (страна 32 од 45), члан 17. „Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. _____ од _____ 2019. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.” (страна 37 од 45) и члан 20. став 1. „Крајња количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.“ (страна 38 од 45).



директора Небојша Дарабош

